



Kære beboer

Her får du nyhedsbrev nr. 21 om helhedsplanen, hvor du kan læse om opstart af byggeriet, levering af materialer og tidsplan.

Opstart af byggeriet

Byggepladsen er etableret og gravearbejderne om nr. 7 er udført.

Der bliver i øjeblikket monteret sektionsventiler på varmesystemet. Derved vil det fremover være muligt at afbryde varmen blokvis.

Arbejderne i nr. 7 opstarter i september 2024, når beboerne er flyttet ud. Det første der kommer til at ske, er nedrivning og sanering i kælder og på taget.

I må forvente, at der i forbindelse med nedrivningsarbejderne kommer til at være en del støj.

Levering af materialer til byggepladsen

Der har været tilfælde, hvor materialer er blevet leveret meget tidligt om morgenen. Einar Kornerups byggeledelse indskærper overfor deres leverandører, at materialer i videst muligt omfang tidligst leveres kl. 7.

Det kan dog ikke helt undgås, at der vil være nogle leverancer som kommer tidligere end kl. 7.

Tidsplan

Tidsplanen ser ud som anført nedenfor. Når arbejderne i 7 A/B er godt i gang, har vi et bedre overblik over, om der skal ske tilpasninger i tidsplanen. Vi vil løbende orientere om hvordan tidsplanen udvikler sig.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til helhedsplanen, er du meget velkommen til at kontakte ejendomskontoret eller DAB på mail eller telefon.

Mailadressen er:
1703helhedsplan@boligafdeling.dk

På byggeudvalgets vegne

Nanna Aae Christensen
Projektleder
DAB, Byg & Renovering

Tidsplan	Start byggeri	Start genhusning	Slut
Lystoftevej 7 A/B	August 2024	September 2024	Juni 2025
Lystoftevej 5 A/B og 1 A/B	Februar 2025	Marts 2025	Oktober 2025
Lystoftevej 3 A/B og 9 A/B	August 2025	September 2025	Marts 2026
Lystoftevej 13 A/B og 11 A/B	September 2025	Oktober 2025	Maj 2026
Kulsviervej 65 A/B og 67 A/B	Marts 2026	April 2026	Oktober 2026