

Bilag E

Møllevangen - Helhedsplan og fremtidsikring

Revideret tidsplan for GENHUSNING, inkl. flytteperioder, driftsarbejder samt byggeperioder

Revideret 13.06.2024

Signaturer (side 1): Driftsarbejder / DAB Udflytning Indflytning Blok 3 og 4 Blok 1 og 2 Blok 20 og 21 Blok 5 til 9

Etape	Blok Varighed (arb.-dage)	Adresse Bygstart og bygslut	Bolliger pr. blok (før)	Senest udflytning	Tidligst indflytning	År 2022												2023												2024												2025												
						Måned	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	marts	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	marts	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	marts	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec						
Etablering byggeplads (mobilisering, forundersøgelser mv.) start: primo juli 2022, slut: 03-08-2022																																																						
Etageboliger, blok 3 og 4:																																																						
(etape A)	Blok 4 (180-286-dage)	Møllevangen 31-35 bygstart: 03-08-2022, bygslut: 06-09-2023	24	20.04.2022	13-09-2023																																																	
(etape A)	Blok 3 (176-400-dage)	Møllevangen 25-29 bygstart: 25-08-2022, bygslut: 19-04-2024	18	11.05.2022	26-04-2024																																																	
Etageboliger, blok 1 og 2:																																																						
(etape B)	Blok 2 (170-232-dage)	Møllevangen 19-23 bygstart: 06-10-2023, bygslut: 02-01-2025	18	30-09-2023	09-01-2025																																																	
(etape B)	Blok 1 (170-224-dage)	Møllevangen 13-17 bygstart: 07-12-2023, bygslut: 09-04-2025	18	30-11-2023	19-04-2025																																																	
Etageboliger, blok 20 og 21																																																						
(etape C)	Blok 21 (1) (120-dage)	Hovedgaden 11-13 bygstart: 04-11-2024, bygslut: 10-07-2025	12	01-11-2024	17-07-2025																																																	
(etape C)	Blok 21 (2) (120-dage)	Hovedgaden 15-17 bygstart: 04-11-2024, bygslut: 10-07-2025	11	01-11-2024	17-07-2025																																																	
(etape C)	Blok 20 (120-dage)	Møllevangen 2-2A bygstart: 24-09-2024, bygslut: 10-07-2025	8	23-09-2024	17-07-2025																																																	
Rækkehuse, to etager:																																																						
(etape C)	Blok 5 (105-dage)	Møllevangen 4-16 bygstart: 15-11-2022, bygslut: 27-04-2023	5 *	12-11-2022	11.05.2023																																																	
(etape C)	Blok 6 (105-dage)	Møllevangen 18-30 bygstart: 13-05-2023, bygslut: 03-11-2023	7	30-04-2023	17-11-2023																																																	
(etape C)	Blok 7 (105-dage)	Møllevangen 32-46 bygstart: 04-12-2023, bygslut: 06-01-2025	8	21-11-2023	13-01-2025																																																	
(etape C)	Blok 8 (105-dage)	Møllevangen 48-60 bygstart: 04-06-2024, bygslut: 12-11-2025	7	19-05-2024	19-11-2025																																																	
(etape C)	Blok 9 (105-dage)	Møllevangen 62-74 bygstart: 04-06-2024, bygslut: 12-11-2025	7	19-05-2024	19-11-2025																																																	
Genhusningsmåneder:						1987	Antal genhusningsboliger pr. mdr.: 24, 42, 42, 42, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 54, 49, 49, 49, 43, 43, 43, 62, 62, 62, 62, 62, 44, 58, 58, 58, 58, 66, 89, 89, 71, 63, 63, 63, 45, 45, 45, 14, 14, 14, 14, 0																																															

